Tilbudsnr: 0601-0049

ilac-MRA DANAK TEST Reg.nr. 0343

AnalyCen

Lantmännen Analycen A/S
CVR nr. 17 14 86 72

Vesterballevej 4 . DK-7000 Fredericia
Tlf. (+45) 75 94 50 30, fax (+45) 75 94 50 37

www.analycen.dk

Midtfyns Vandforsyning
Lombjergevej 22
5750 Ringe

Att: Hans la Cour

Journal nr.:
V207-03272-01
Side 1 af 1
30.10.2007 AV
Direkte telefon til laboratoriet 79 24 71 04

Undersøgelse af drikkevand

Rekvirent:
Midtfyns Vandforsyning
Kopimodtagere:
Faaborg-Midtfyn Kommune

Anlægsnr:	**431-V-02-200059-0**
Anlægsnavn:	**Øster Hæsinge vandværk**
Udtaget sted:	**Værksted**
Prøve ID:	**10.kio**
Udtaget adresse:	**Toftekrogen 8, 5600 Fåborg**
Prøvetager:	Kirsten Olsen, Lantmännen Analycen
Årsag:	Ordinær
Formål:	Drikkevandskontrol, ledningsn
Omfang:	01-Begrænset ledningsnet
Prøve udtaget:	24.10.2007 08:45
Prøve modtaget:	24.10.2007 18:07
Analyse påbegyndt:	24.10.2007
Analyse afsluttet:	30.10.2007
Bakt. undersøgelser påbegyndt dato/kl:	251007 09:20

Undersøgelser	Resultat	Enhed	Grænseværdi	Metode	CV%	DL
Observationer/feltmålinger:						
#Vandtemperatur	11,2	°C	ingen	Målt i felten		
pH/Feltmåling	7,55	-		Målt i felten		
Ilt/Feltmåling	10,28	mg/l	min. 5	LDO - Målt i feltet		0,01
Laboratorieundersøgelser:						
#Klarhed	klar		ingen			
#Farve	ingen		ingen			
#Lugt	ingen		ingen			
#Smag	-		ingen			
Aerobt kimtal, 22°C	2	antal/ml	max. 200	DS/EN ISO 6222:2000	8	1
Koliforme bakterier	<1	/100ml	i.m.	ISO 9308-1:2001	4	1
E. coli	<1	/100ml	i.m.	ISO 9308-1:2001	7	1
Jern	0,056	mg/l	max. 0,2	DS/ISO 17294-2/KM 33	5	0,01
Nitrit	<0,0005	mg/l	max. 0,1	DS 26777:2003	4	0,000
Konduktivitet/feltm.	56,1	mS/m	min. 30	DS/EN 27888:2003	2	1,0

Analyserne der indgår i begrænset kontrol viser ingen overskridelser af Miljøstyrelsens vandkvalitetskrav.

Med venlig hilsen

Laborant Annette Vendel

Cand. scient Søren Krohn Skovgaard

CV%:Måleusikkerhed. Er CV% ikke angivet kan denne oplyses ved henvendelse. DL: Detektionsgrænse i.m.: ikke målelig
Undersøgelser mærket # er ikke omfattet af akkrediteringen.
Analyserapporten vedrører kun det prøvede emne. Analyserapporten må ikke gengives undtagen i sin helhed.